

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Comune di Varallo Pombia

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO: TECNICO N. 76 DEL 19/11/2025

OGGETTO:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA. Componente1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 10° SAL - Nuova scuola dell'infanzia CUP: G45E22000070006 - CIG: 9688378E6F

L'anno duemilaventicinque addì diciannove del mese di novembre, nel proprio ufficio;

Visti gli articoli 107 e 109 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267;

Visti gli artt. 60 e 61 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 183, comma 9 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Urbanistica;

Vista la legge 241/1990 e s.m. e i.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA. Componente1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 10° SAL - Nuova scuola dell'infanzia CUP: G45E22000070006 - CIG: 9688378E6F

PREMESSO che:

- con delibera Giunta Comunale n. 132 del 28/11/2023 è stato approvato il progetto definitivo /esecutivo relativo ai lavori di "REALIZZAZIONE DI UN POLO DELL'INFANZIA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA CUP: G45E22000070006 – NUOVO ASILO NIDO CUP: G41B22001910006";
- per i lavori relativi alla costruzione della scuola dell'infanzia è stata prevista una spesa complessiva pari ad € 2.447.500,00= di cui € 1.884.434,25= compreso oneri della sicurezza ed € 563.065,75= per somme a disposizione (spese tecniche, oneri, IVA ecc.);
- che con determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 30 del 25/05/2023 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta NEOCOS srl con sede in Borgomanero (NO) – Via Gozzano n. 68 C.F. e P.IVA 01128640032 con un ribasso sui lavori pari al 1,50% su € 1.875.956,41= e pertanto € 1.847.817,06=, più oneri della sicurezza pari ad € 8.477,84=, totale complessivo dell'appalto per i lavori € 1.856.294,90= più IVA al 10%;
- con determina n. 38 del 05/07/2024 è stato autorizzato il subappalto relativo ai lavori di esecuzione e installazione di parte delle opere di Impianti Elettrici e meccanici a favore della ditta ELETTRIO ENERGY srl con sede in Borgosesia (NO) – Via per Rozzo CF. e P.IVA 018330280028, per un importo di € 396.910,63=, rideterminato con determina n. 70 del 03/11/2025 in € 376.910,64= di cui: da corrispondere direttamente dalla stazione appaltate € 358.065,09=, mentre € 18.845,55= saranno versati direttamente dalla ditta Neocos srl;
- con determina n. 36 del 05/07/2024 è stato autorizzato il subappalto relativo ai lavori di realizzazione di prefabbricato in legno con pareti a telaio provviste di isolamento termico interno e copertura costituita da struttura in travi di legno lamellare e pannelli di copertura in lana minerale REI30 a favore della ditta MOZZONE BUILDING SISTEM srl con sede a Savigliano (CN) 12038 Via Torino n. 272 C.F. e P.IVA 03359510041 in qualità di Capogruppo Mandataria dell'A.T.I. MOZZONE BUILDING SISTEM srl; - ARCOTETTI TRUBIA srl per un importo di € 384.000,00=, rideterminato con determina n. 70 del 03/11/2025 in € 372.780,00= da corrispondere direttamente dalla stazione appaltate;
- con determina n. 72 del 03/12/2024 è stato autorizzato il subappalto relativo ai lavori di realizzazione di pavimentazioni e rivestimenti in gres ceramico a favore della ditta MASONI srl con sede in Casale Corte Cerro (VB) – Via Novara n. 27 C.F. e P.IVA 02071200030, per un importo di € 38.232,20=, rideterminato con determina n. 70 del 03/11/2025 in € 26.115,48= di cui: da corrispondere direttamente dalla stazione appaltate € 24.809,71=, mentre € 1.305,77= saranno versati direttamente dalla ditta Neocos srl;

DATO ATTO:

- che in data 05/08/2025 al prot. n. 9616 è pervenuta la contabilità relativa al 10° SAL a firma del D.L. Ing. Noemi GLISONI della società ARES s.r.l. con sede legale a Erbusco (BS) Via A. Volta n. 48 C.F./P.IVA 03507470270 e in data 08/10/2025 è stato emesso il 10° certificato di pagamento sottoscritto dal RUP Ferrario geom. Massimiliano che quantifica la 10° rata da versare in favore

della ditta NEOCOS srl con sede in Borgomanero (NO) – Via Gozzano n. 68 C.F. e P.IVA 01128640032 in € 1.757.165,59= oltre IVA 10%;

- che la succitata cifra a seguito delle ritenute di legge pari ad € 8.785,83=, anticipazione ai sensi art. 35 c. 18 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. del 20% pari ad € 351.433,12= e al pagamento del 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° e 9° certificato pari ad € 1.295.865,88= determina un importo da liquidare come 10° SAL a favore della succitata ditta per € 101.080,76= oltre ad IVA e pertanto € 111.188,84=;

VISTA la fattura n. PA 119 del 08/10/2025 emessa dalla Ditta NEOCOS srl con sede in Borgomanero (NO) – Via Gozzano n. 68 C.F. e P.IVA 01128640032 pari ad un importo di € 111.188,84=, che:

- in ottemperanza a quanto stabilito nel contratto di subappalto con la ditta ELETTRIO ENERGY srl, stabilisce di versare direttamente la quota indicata spettante al subappaltatore (fattura n. 77 del 30/06/2025) pari ad € 32.963,13=;
- in ottemperanza a quanto stabilito nel contratto di subappalto con la ditta MOZZONE BUILDING SISTEM srl, stabilisce di versare direttamente la quota indicata spettante al subappaltatore (fattura n. 96 del 25/02/2025 di € 10.944,00 e fattura n. 370 del 17/06/2025 di € 7.980,00) pari ad € 18.924,00=;
- in ottemperanza a quanto stabilito nel contratto di subappalto con la ditta MASONI srl, stabilisce di versare direttamente la quota indicata spettante al subappaltatore (fattura n. 117 del 30/06/2025) pari ad € 1.674,89=;

RICHIAMATO il PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA. Componente1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;

DATO ATTO del rispetto all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obbiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) e il rispetto di tutte le tempistiche previste e associate all’intervento, al fine di consentire il corretto e puntuale raggiungimento di target e milestone del PNRR;

RICHIAMATO il Decreto Legge del 16/07/2020 n. 76;

VISTI il D.lgs. 36/2023 artt. 225 e 226 e il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli atti della contabilità del stato di avanzamento n. 10, il certificato di pagamento relativo al 10° SAL dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN POLO DELL’INFANZIA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA’ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA CUP: G45E22000070006”, come predisposti dalla D. L. e dal RUP., per un importo complessivo pari ad € 101.080,76= oltre ad IVA 10% e pertanto € 111.188,84=;
2. di liquidare la fattura n. 119 del 08/10/2025 come di seguito:
 - a favore della Ditta ELETTRIO ENERGY srl con sede legale in con sede in Borgosesia (NO) – Via per Rozzo CF. e P.IVA 018330280028 pari ad € 32.963,13= indicato nella causale;

- a favore della Ditta MOZZONE BUILDING SISTEM srl con sede a Savigliano (CN) 12038 Via Torino n. 272 C.F. e P.IVA 03359510041 pari ad **€ 18.924,00=** indicato nella causale;
 - a favore della Ditta MASONI srl con sede in Casale Corte Cerro (VB) – Via Novara n. 27 C.F. e P.IVA 02071200030 pari ad **€ 1.674,89=** indicato nella causale;
 - a favore NEOCOS srl con sede in Borgomanero (NO) – Via Gozzano n. 68 C.F. e P.IVA 01128640032 l'importo restante pari ad **€ 47.518,74=**;
 - IVA 10% (*scissione dei pagamenti*) pari ad **€ 10.108,08=**;
con imputazione al cap. 7030/2/1 cod. 04.01.2;
3. il rispetto all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) e il rispetto di tutte le tempistiche previste e associate all'intervento, al fine di consentire il corretto e puntuale raggiungimento di target e milestone del PNRR.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Firmato Digitalmente
CUSCUSA FRANCA