

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Comune di Varallo Pombia

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO: TECNICO N. 64 DEL 05/11/2024

OGGETTO:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA. Componente1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL - Nuovo asilo nido CUP: G41B22001910006 - CIG: 9688378E6F

L'anno duemilaventiquattro addì cinque del mese di novembre, nel proprio ufficio;

Visti gli articoli 107 e 109 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267;

Visti gli artt. 60 e 61 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 183, comma 9 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Urbanistica;

Vista la legge 241/1990 e s.m. e i.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA. Componente1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° SAL - Nuovo asilo nido CUP: G41B22001910006 - CIG: 9688378E6F

PREMESSO che

- con delibera Giunta Comunale n. 132 del 28/11/2023 è stato approvato il progetto definitivo /esecutivo relativo ai lavori di "REALIZZAZIONE DI UN POLO DELL'INFANZIA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA CUP: G45E22000070006 – NUOVO ASILO NIDO CUP: G41B22001910006";
- per i lavori relativi alla costruzione dell'asilo nido è stata prevista una spesa complessiva pari ad € 1.254.000,00= di cui € 965.903,34= compreso oneri della sicurezza ed € 288.096,66= per somme a disposizione (spese tecniche, oneri, IVA ecc.);
- con determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 30 del 25/05/2023 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta NEOCOS srl con sede in Borgomanero (NO) – Via Gozzano n. 68 C.F. e P.IVA 01128640032 con un ribasso sui lavori pari al 1,50% su € 957.807,58= e pertanto € 943.440,47=, più oneri della sicurezza pari ad € 8.095,76=, totale complessivo dell'appalto per i lavori € 951.536,23= più IVA al 10%;
- con determina n. 37 del 05/07/2024 è stato autorizzato il subappalto relativo alle opere di realizzazione di prefabbricato in legno a favore della ditta MOZZONE BUILDING SISTEM srl con sede a Savigliano (CN) 12038 Via Torino n. 272 C.F. e P.IVA 03359510041 in qualità di Capogruppo Mandataria dell'A.T.I. MOZZONE BUILDING SISTEM srl; - ARCOTETTI TRUBIA srl in qualità di mandante, costituita con atto Notaio A. Carlo Conforti Rep. n. 16948 del 20/06/2024 registrato in Alessandria al n. 7255 il 21/06/2024, per un importo a corpo di € 256.000,00=;
- con determina n. 39 del 05/07/2024 è stato autorizzato il subappalto relativo ai lavori di esecuzione e installazione di parte delle opere di Impianti Elettrici e meccanici a favore della ditta ELETTOENERGY srl con sede in Borgosesia (NO) – Via per Rozzo CF. e P.IVA 018330280028, per un importo di € 242.954,20=;

DATO ATTO:

- che in data 17/10/2024 al prot. n. 12118 è pervenuta la contabilità relativa al 3° SAL a firma del D.L. Ing. Noemi GLISONI della società ARES s.r.l. con sede legale a Erbusco (BS) Via A. Volta n. 48 C.F./P.IVA 03507470270 e in data 26/10/2024 è stato emesso il 3° certificato di pagamento sottoscritto dal RUP Ferrario geom. Massimiliano che quantifica la 3° rata da versare in favore della ditta NEOCOS srl con sede in Borgomanero (NO) – Via Gozzano n. 68 C.F. e P.IVA 01128640032 in € 509.947,19= oltre IVA 10%;
- che la succitata cifra a seguito delle ritenute di legge pari ad € 2.549,74=, alla anticipazione ai sensi art. 35 c. 18 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. del 20% pari ad € 101.989,44= e al pagamento del 1° e 2° certificato pari ad € 287.266,93= determina un importo da liquidare come 3° SAL a favore della succitata ditta per € 118.141,09= oltre ad IVA e pertanto € 129.955,19=;

VISTA la fattura n. PA 135 del 28/10/2024 emessa dalla Ditta NEOCOS srl con sede in Borgomanero (NO) – Via Gozzano n. 68 C.F. e P.IVA 01128640032 pari ad un importo di € 129.955,20= che:

- in ottemperanza a quanto stabilito nel contratto di subappalto con la ditta MOZZONE BUILDING SISTEM srl, stabilisce di versare direttamente la quota indicata spettante al subappaltatore (fattura n. 546/F del 31/08/2024 fattura n. 622/F del 30/09/2024) pari a complessivi € 49.664,00=;

- in ottemperanza a quanto stabilito nel contratto di subappalto con la ditta ELETTOENERGY srl, stabilisce di versare direttamente la quota indicata spettante al subappaltatore (fattura n. 128 del 30/09/2024) pari ad € 49.942,68=;

RICHIAMATO il PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA. Componente1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;

DATO ATTO del rispetto all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) e il rispetto di tutte le tempistiche previste e associate all’intervento, al fine di consentire il corretto e puntuale raggiungimento di target e milestone del PNRR;

RICHIAMATO il Decreto Legge del 16/07/2020 n. 76;

VISTI il D.lgs. 36/2023 artt. 225 e 226 e il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli atti della contabilità del stato di avanzamento n. 3, il certificato di pagamento relativo al 3° SAL dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN POLO DELL’INFANZIA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA’ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVO ASILO NIDO CUP: G41B22001910006”, come predisposti dalla D. L. e dal RUP., per un importo complessivo pari ad € 118.141,09= oltre ad IVA 10% e pertanto € 129.955,19=;
2. di liquidare la fattura n. PA 135 del 28/10/2024 come di seguito:
 - a favore della Ditta MOZZONE BUILDING SISTEM srl con sede a Savigliano (CN) 12038 Via Torino n. 272 C.F. e P.IVA 03359510041, in qualità di Capogruppo Mandataria dell’A.T.I. MOZZONE BUILDING SISTEM srl; - ARCOTETTI TRUBIA srl in qualità di mandante, costituita con atto Notaio A.. Carlo Conforti Rep. n. 16948 del 20/06/2024 registrato in Alessandria al n. 7255 il 21/06/2024, l’importo pari ad € 24.832,00 + € 24832,00 = ad **€ 49.664,00=** indicato nella causale;
 - a favore della Ditta ELETTOENERGY srl con sede in Borgosesia (NO) – Via per Rozzo CF. e P.IVA 018330280028 pari ad **€ 49.942,68=** indicato nella causale;
 - a favore NEOCOS srl con sede in Borgomanero (NO) – Via Gozzano n. 68 C.F. e P.IVA 01128640032 l’importo restante pari ad **€ 18.534,41=**;
 - IVA 10% (*scissione dei pagamenti*) pari ad **€ 11.814,11=**;con imputazione al cap. 9140/2/1 cod. 12.01.2;
3. il rispetto all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) e il rispetto di tutte le tempistiche previste e associate all’intervento, al fine di consentire il corretto e puntuale raggiungimento di target e milestone del PNRR.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Firmato Digitalmente
Cuscusa Geom. Franca