

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



## Comune di Varallo Pombia

PROVINCIA DI NOVARA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO: TECNICO N. 75 DEL 19/11/2025

#### OGGETTO:

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA. Componente1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 9° SAL - Nuovo asilo nido CUP: G41B22001910006 - CIG: 9688378E6F**

L'anno duemilaventicinque addì diciannove del mese di novembre, nel proprio ufficio;

Visti gli articoli 107 e 109 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267;

Visti gli artt. 60 e 61 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 183, comma 9 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Urbanistica;

Vista la legge 241/1990 e s.m. e i.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**OGGETTO:**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA. Componente1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 9° SAL - Nuovo asilo nido CUP: G41B22001910006 - CIG: 9688378E6F**

**PREMESSO** che:

- con delibera Giunta Comunale n. 132 del 28/11/2023 è stato approvato il progetto definitivo /esecutivo relativo ai lavori di "REALIZZAZIONE DI UN POLO DELL'INFANZIA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA CUP: G45E22000070006 – NUOVO ASILO NIDO CUP: G41B22001910006";
- per i lavori relativi alla costruzione dell'asilo nido è stata prevista una spesa complessiva pari ad € 1.254.000,00= di cui € 965.903,34= compreso oneri della sicurezza ed € 288.096,66= per somme a disposizione (spese tecniche, oneri, IVA ecc.);
- con determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 30 del 25/05/2023 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta NEOCOS srl con sede in Borgomanero (NO) – Via Gozzano n. 68 C.F. e P.IVA 01128640032 con un ribasso sui lavori pari al 1,50% su € 957.807,58= e pertanto € 943.440,47=, più oneri della sicurezza pari ad € 8.095,76=, totale complessivo dell'appalto per i lavori € 951.536,23= più IVA al 10%;
- con determina n. 39 del 05/07/2024 è stato autorizzato il subappalto relativo ai lavori di esecuzione e installazione di parte delle opere di Impianti Elettrici e meccanici a favore della ditta ELETTRIO ENERGY srl con sede in Borgosesia (NO) – Via per Rozzo CF. e P.IVA 018330280028, per un importo di € 242.954,20=, rideterminato con determina n. 70 del 03/11/2025 in € 239.074,18= di cui: da corrispondere direttamente dalla stazione appaltate € 227.120,48=, mentre € 11.953,71= saranno versati direttamente dalla ditta Neocos srl;
- con determina n. 37 del 05/07/2024 è stato autorizzato il subappalto relativo ai lavori di realizzazione di prefabbricato in legno con pareti a telaio provviste di isolamento termico interno e copertura costituita da struttura in travi di legno lamellare e pannelli di copertura in lana minerale REI30 a favore della ditta MOZZONE BUILDING SISTEM srl con sede a Savigliano (CN) 12038 Via Torino n. 272 C.F. e P.IVA 03359510041 in qualità di Capogruppo Mandataria dell'A.T.I. MOZZONE BUILDING SISTEM srl; - ARCOTETTI TRUBIA srl per un importo di € 256.000,00=, rideterminato con determina n. 70 del 03/11/2025 in € 248.520,00= da corrispondere direttamente dalla stazione appaltate;
- con determina n. 62 del 31/10/2024 è stato autorizzato il subappalto relativo ai lavori di realizzazione di pavimentazioni e rivestimenti in gres ceramico a favore della ditta MASONI srl con sede in Casale Corte Cerro (VB) – Via Novara n. 27 C.F. e P.IVA 02071200030, per un importo di € 22.865,60=, rideterminato con determina n. 70 del 03/11/2025 in € 17.494,68= di cui: da corrispondere direttamente dalla stazione appaltate € 16.619,95=, mentre € 874,73= saranno versati direttamente dalla ditta Neocos srl;

**DATO ATTO:**

- che in data 04/10/2025 al prot. n. 11902 è pervenuta la contabilità relativa al 9° SAL corrispondente al finale a firma del D.L. Ing. Noemi GLISONI della società ARES s.r.l. con sede legale a Erbusco (BS) Via A. Volta n. 48 C.F./P.IVA 03507470270 e in data 04/10/2025 è stato emesso il 9° certificato di pagamento sottoscritto dal RUP Ferrario geom. Massimiliano che quantifica la 9° rata da versare in favore della ditta NEOCOS srl con sede in Borgomanero (NO) – Via Gozzano n. 68 C.F. e P.IVA 01128640032 in € 951.536,23= oltre IVA 10%;

- che la succitata cifra a seguito delle ritenute di legge pari ad € 4.757,68=, alla anticipazione ai sensi art. 35 c. 18 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. del 20% pari ad € 190.307,25= e al pagamento del 1° - 2° - 3° - 4° - 5° - 6° - 7° e 8° certificato pari ad € 646.129,75= determina un importo da liquidare come 9° SAL a favore della succitata ditta per € 110.341,55= oltre ad IVA e pertanto € 121.375,71=;

**VISTA** la fattura n. PA 116 del 06/10/2025 emessa dalla Ditta NEOCOS srl con sede in Borgomanero (NO) – Via Gozzano n. 68 C.F. e P.IVA 01128640032 pari ad un importo di € 121.375,71= che:

- in ottemperanza a quanto stabilito nel contratto di subappalto con la ditta ELETTRIO ENERGY srl, stabilisce di versare direttamente la quota indicata spettante al subappaltatore (fattura n. 53 del 30/04/2025 di € 28.128,25 e fattura n. 76 del 30/06/2025 di € 30.743,12) pari ad € 58.871,37=;
- in ottemperanza a quanto stabilito nel contratto di subappalto con la ditta MOZZONE BUILDING SISTEM srl, stabilisce di versare direttamente la quota indicata spettante al subappaltatore (fattura n. 97 del 25/02/2025 di € 7.296,00 e fattura n. 369 del 17/06/2025 di € 5.320,00) pari ad € 12.616,00=;
- in ottemperanza a quanto stabilito nel contratto di subappalto con la ditta MASONI srl, stabilisce di versare direttamente la quota indicata spettante al subappaltatore (fattura n. 118 del 30/06/2025) pari ad € 961,15=;

**RICHIAMATO** il PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA. Componente1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;

**DATO ATTO** del rispetto all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obbiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) e il rispetto di tutte le tempistiche previste e associate all’intervento, al fine di consentire il corretto e puntuale raggiungimento di target e milestone del PNRR;

**RICHIAMATO** il Decreto Legge del 16/07/2020 n. 76;

**VISTI** il D.lgs. 36/2023 artt. 225 e 226 e il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010;

## **D E T E R M I N A**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli atti della contabilità del stato di avanzamento n. 9, il certificato di pagamento relativo al 9° SAL dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN POLO DELL’INFANZIA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA’ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA – NUOVO ASILO NIDO CUP: G41B22001910006”, come predisposti dalla D. L. e dal RUP., per un importo complessivo pari ad € 110.341,55= oltre ad IVA 10% e pertanto € 121.375,71=;
2. di liquidare la fattura n. PA 116 del 06/10/2025 come di seguito:
  - a favore della Ditta ELETTRIOENERGY srl con sede in Borgosesia (NO) – Via per Rozzo CF. e P.IVA 018330280028 pari ad € 58.871,37= indicato nella causale;
  - a favore della Ditta MOZZONE BUILDING SISTEM srl con sede a Savigliano (CN) 12038 Via Torino n. 272 C.F. e P.IVA 03359510041 pari ad € 12.616,00= indicato nella causale;

- a favore della Ditta MASONI srl con sede in Casale Corte Cerro (VB) – Via Novara n. 27 C.F. e P.IVA 02071200030 pari ad **€ 961,15=** indicato nella causale;
  - a favore NEOCOS srl con sede in Borgomanero (NO) – Via Gozzano n. 68 C.F. e P.IVA 01128640032 l'importo restante pari ad **€ 37.893,03=**;
  - IVA 10% (*scissione dei pagamenti*) pari ad **€ 11.034,16=**;  
con imputazione al cap. 9140/2/1 cod. 12.01.2;
3. il rispetto all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) e il rispetto di tutte le tempistiche previste e associate all'intervento, al fine di consentire il corretto e puntuale raggiungimento di target e milestone del PNRR.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Firmato Digitalmente  
Cuscusa Geom. Franca