CRONOPROGRAMMA

DISTRIBUZIONE MENSILE DELLE CATEGORIE DI LAVORO

FASI DI LAVORO	1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	7° MESE	8° MESE	9° MESE	10° MESE	11° MESE	12° MESE
ALLESTIMENTO CANTIERE												
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI												
SCAVO DI SBANCAMENTO												
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA												
MAGRONE FONDAZIONI												
FONDAZIONI												
PREPARAZIONE PIANO DI POSA VESPAIO												
VESPAIO AERATO												
RINTERRI - MARCIAPIEDE IN C.A. E GETTO DI COMPLETAMENTO VESPAIO												
PILASTRI IN C.A.												
SOLAIO E TRAVI CORPO DI COLLEGAMENTO												
SOLAIO E TRAVI CUCINA												
STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - TRAVI PRINCIPALI												
SPORTI DI GRONDA E MURETTI DI CORONAMENTO												
STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - COMPLETAMENTO												
COPERTURA CUCINA E STRUTTURA SOSTEGNO PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI												
PACCHETTO COPERTURA REFETTORIO												
LATTONERIA												
MONTAGGIO PARETI												
ISOLAMENTO - RISCALDAMENTO A PAVIMENTO												
SOTTOFONDI												
SERRAMENTI												
PREDISPOSIZIONE IMPIANTI												
IMPIANTI												
CONTROSOFFITTI												
PAVIMENTI												
RIVESTIMENTI												
PORTE INTERNE												
SANITARI												
TINTEGGIATURE INTERNE												
IMPIANTI SOLARE E FOTOVOLTAICO												
RIVESTIMENTO IN RHEINZINK												
RETI ESTERNE - POZZI E CISTERNE E ALLACCIAMENTI												
REALIZZAZIONE CORPO PERTINENZIALE												
RECINZIONI ESTERNE												
SCOTICO E CONSOLIDAMENTO AREE ESTERNE												
MONTAGGIO FRANGISOLE												
MONTAGGIO PENSILINE												
PAVIMENTAZIONI ESTERNE IN AUTOBLOCCANTI												
NICCHIA CONATTORI												
CORDOLATURE - RICARICA STRADA E PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE												
AREE A VERDE												
TINTEGGIATURE ESTERNE												
RIMOZIONE CANTIERE												

COMUNE DI VARALLO POMBIA

PROVINCIA DI NOVARA

COSTRUZIONE DI CENTRO DI COTTURA
CON ANNESSA MENSA SCOLASTICA
IN VIA LANA

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA	DENOMINAZIONE	SCALA
1.02	CRONOPROGRAMMA	

INDICE DELLE REVISIONI

NUMERO	NOTE	DATA

DATA	NOME FILE
Ottobre 09	2.12 (prospetti)

PROGETTAZIONE GENERALE	GEOLOGIA
Ing. F. CANCIAN	Geol. F. EPIFANI
PROGETTAZIONE GENERALE	GEOLOGIA
Arch. G. SAVOIA	Geol. A. RECH
PROGETTAZIONE IMPIANTI	RESPONSABILE ELABORATO
P.i. F. ZANINETTI	Ing. F. CANCIAN

CANCIAN & SAVOIA – ARCHITETTI E INGEGNERI ASSOCIATI – part. I.V.A. 01890090036 – Corso Cavour, 1 – 28041 ARONA (NO) tel./fax 0322/248048
STUDIO ZANINETTI Progettazione Impianti – part. IVA 00316210038 – Via Montale, 26 – 28021 BORGOMANERO (NO) tel. 0322/82686 fax. 0322/835430
EPIFANI Dr FULVIO STUDIO GEOLOGICO – part. IVA 00853590032 – Via XX Settembre, 73 – 28041 ARONA (NO) tel. 0322/241531 fax. 0322/48422
GEOL. ALBERTO RECH – part. IVA 02038730038 – Via Colombaro, 18 – 28021 BORGOMANERO (NO) tel. 0322/845597